

工事名	R5球磨川掘削及び堤岩地区宅地かさ上げ工事	① 着手前	 
工事現場	熊本県人吉市球磨地区		
工期	令和5年9月5日 ~ 令和7年3月31日		
工事概略	宮園橋上部工撤去		

② コア削孔 (アンカーバー切断) (ワイヤーソー導コアφ50) (吊り用コアφ150)







③ 主桁撤去 (ワイヤーソー切断) (吊出し撤去：中央部) (吊出し撤去：端部) (撤去完了) (撤去動画：HP『お知らせ』参照)







④ 積込・積卸 (二次切断) (積込) (積卸)






⑤ 橋梁撤去完了 (足場解体は別注)



